

ข้อมูลรายการก่อสร้างและค่าควบคุมงานของสำนักงานอัยการสูงสุด (งบประมาณผูกพันที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 24 โครงการ) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2565 ประจำเดือน มีนาคม 2567

ลำดับ	รายการก่อสร้าง	ปีที่ขอตั้งงบประมาณ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	จำนวนวัน	จำนวนงวดงาน	งบประมาณที่ตั้ง	วงเงินตามสัญญา	การจัดสรรงบประมาณ		การเบิกจ่าย				ร้อยละเบิกจ่าย			ร้อยละผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	
											รวมงบประมาณที่ได้รับ		ค่าก่อสร้าง		ค่าควบคุม		ก่อสร้าง	ค่าควบคุม	แผน	สะสม	เร็วช้า			
											ค่าก่อสร้าง	ค่าควบคุมงาน	เบิกจ่าย	คงเหลือตามสัญญา	คงเหลือตามงบที่ได้รับ	เบิกจ่าย						คงเหลือตามสัญญา		คงเหลือตามงบที่ได้รับ
ส่วนกลาง																								
1	ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด (อาคารธนบุรีตึก 2) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	2561	ไม่มี	0	0	0	0	0	210,918,000.00	-	140,893,800.00	-	-	140,893,800.00	140,893,800.00	-	-	-	0	0	0	ยกเลิกการจัดจ้าง เนื่องจากพื้นที่กำหนดการอื่นราคา/อยู่ระหว่างกรมโยธาฯ แก้ไขแบบ		
	ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด (อาคารธนบุรีตึก 2) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		0	0	0	0	0	0	3,765,300.00	-	-	2,196,600.00	-	-	-	-	2,196,600.00	2,196,600.00	0.00	0	0	รอลงนามสัญญา ภายหลังจากลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างฯ		
2	ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด (อาคารธนบุรี 2) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	2562	381/2563	1 เม.ย. 63	18 เม.ย. 63	7 เม.ย. 65	720	140	193,299,000.00	193,299,000.00	193,299,000.00	-	85,612,141.10	107,686,858.90	107,686,858.90	-	-	-	44.29	100	48.42	-51.58	อยู่ระหว่างพิจารณายกเลิกสัญญา	
	ค่าควบคุมงานก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด (อาคารธนบุรี 2) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		245/2565	10 ก.พ.65	16 ก.พ.65	7 เม.ย. 65	274	3	5,769,200.00	3,291,963.64	-	3,454,000.00	-	-	-	-	162,036.36	100.00	0	0	0	เบิกจ่ายเงินครบตามสัญญาจ้าง / ทรงไว้ค้ชของค่าควบคุมงานส่วนที่งานไม่แล้วเสร็จ		
3	ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาชญากรรม (10 (บางบอน) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	2564	330/2566	2 พ.ค. 66	15 พ.ค. 66	6 ส.ค. 67	450	24	86,888,000.00	65,947,773.00	74,844,000.00	-	9,892,166.00	56,055,607.00	64,951,834.00	-	-	-	15.00	37.95	17.85	-20.1	เริ่มทำงาน 15 พ.ค. 66 /ส่งมอบจากคุณสมบัติผู้ควบคุมงาน	
	ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาชญากรรม (10 (บางบอน) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		332/2566	9 พ.ค. 66	15 พ.ค. 66	6 ส.ค. 67	450	16	3,910,000.00	3,400,000.00	3,910,000.00	-	-	-	-	-	3,400,000.00	3,910,000.00	0.00	0	0	0	ลงนามสัญญา 9 พ.ค. 66 อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	
สำนักงานอัยการภาค 1																								
1	ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2564	11/2565	27 เม.ย. 65	7 มิ.ย. 65	9 พ.ค. 67	570	86	188,172,000.00	197,245,000.00	137,665,500.00	-	72,555,916.57	124,689,083.43	65,109,583.43	-	-	-	36.78	56.01	76.86	20.85	บริหารสัญญาปรับแผนยื่นสัญญา 26/12/66 ระยะเวลา 133 วัน สิ้นสุด 9 พ.ค. 67	
	ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		368/2565	28 ก.ย. 65	1 ต.ค. 65	25 ก.ค. 66	454	15	8,468,000.00	7,000,000.00	-	5,794,100.00	-	-	-	5,734,800.00	1,265,200.00	59,300.00	81.93	0	0	0	อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างควบคุมงานก่อสร้าง / ก.พ. เบิก 477,000 บาท	
2	ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2564	12/2566	13 มิ.ย. 66	1 พ.ค. 66	19 เม.ย. 68	630	125	249,608,000.00	273,945,500.00	168,782,800.00	-	41,091,825.00	127,690,975.00	127,690,975.00	-	-	-	15.00	13.36	9.46	-3.9	ทรจ.ขาดแผนงานหลัก ขาดวัสดุและแรงงาน ขาด Shop Drawing ครบถ้วนทำให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน	
	ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		323/2566	5 เม.ย. 66	1 พ.ค. 66	20 เม.ย. 68	630	20	11,232,400.00	10,957,800.00	-	6,953,700.00	-	-	-	1,565,370.00	9,392,430.00	5,388,330.00	14.29	0	0	0	เบิกจ่ายงวดที่ 1 (28 พ.ย. 66) / วันที่ 6 ก.พ. 67 ประชุมเบิกจ่ายงวดที่ 2-3 จำนวน 1,043,580 บาท	
สำนักงานอัยการภาค 2																								
1	ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2564	45/2566	25 เม.ย. 66	1 พ.ค. 66	20 พ.ค. 67	570	60	140,406,000.00	136,888,800.00	102,719,100.00	-	-	136,888,800.00	102,719,100.00	-	-	-	0.00	51.637	2.411	-49.226	อยู่ระหว่างบริหารสัญญาปัญหาเรื่องพื้นที่การทนมของอาคารตามศาลากลางจังหวัด	
	ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		328/2566	28 เม.ย. 66	1 พ.ค. 66	20 พ.ค. 67	570	19	6,318,300.00	6,300,000.00	-	4,323,800.00	-	-	-	1,989,360.00	4,310,640.00	2,334,440.00	31.58	0	0	0	อยู่ระหว่างบริหารสัญญาของ สอภ.2 สัญญาเริ่มวันที่ 1 พ.ค. 66	
2	ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2564	62/2564	29 ก.ค. 64	16 ส.ค. 64	31 เม.ย. 66	534	54	93,381,000.00	69,700,000.00	69,700,000.00	-	23,952,253.03	45,747,746.97	45,747,746.97	-	-	-	34.36	89.13	43.06	-46.07	ปรับแผนขยาย 84 วัน สิ้นสุด 31/1/66 / ค่าปรับ 0% จำนวน 235 วัน ตั้งแต่ 1/2/66 - 23/9/66	
	ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		353/2565	29 ส.ค. 65	1 ก.ย. 65	31 เม.ย. 66	153	5	4,202,000.00	1,224,000.00	-	4,202,000.00	-	-	-	1,224,000.00	2,978,000.00	100.00	0	0	0	บริหารสัญญา เริ่มสัญญา 1 ก.ย. 65 เบิกจ่ายครบตามสัญญาจ้าง		
3	ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดตราด พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2565	ไม่มี	0	0	0	0	0	107,622,000.00	-	83,227,900.00	-	-	83,227,900.00	83,227,900.00	-	-	-	0.00	0	0	0	อยู่ระหว่างพิจารณาของ กก.ก.เบ.รป.ราชการ	
	ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดตราด พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		0	0	0	0	0	0	5,650,000.00	-	4,143,700.00	-	-	-	-	-	4,143,700.00	4,143,700.00	0.00	0	0	0	ยกเลิกจ้างจ้าง ส่งเรื่องคืน สบอ. ดำเนินการต่อไป	
สำนักงานอัยการภาค 3																								
1	ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดไอศวรร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2562	1/2563	27 พ.ค. 63	28 พ.ค. 63	25 ก.พ. 67	720	101	94,400,000.00	93,936,613.02	94,183,500.00	-	30,333,627.52	63,602,985.50	63,849,872.48	-	-	-	32.29	100	85.09	-14.91	บริหารสัญญา (สัญญาสิ้นสุด พ.ค. 65) / อนุมัติขยายเวลา จำนวน 608 วัน สิ้นสุด 25 ก.พ. 2567 (ปรับลดครั้งที่ 3 คงเหลือ 93,936,613.02 บาท)	
	ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดไอศวรร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		342/2564	6 ก.ค. 64	0	0	719	24	4,950,000.00	4,950,000.00	-	4,950,000.00	-	-	-	4,283,125.00	666,875.00	666,875.00	86.53	0	0	0		
สำนักงานอัยการภาค 5																								
1	ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสกลนคร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ยกเลิกสัญญา)	2558	38/2560	31 มิ.ย. 60	17 ก.ค. 60	6 ส.ค. 62	720	31	115,469,600.00	96,836,450.00	2,488,696.00	-	2,488,696.00	-	-	-	-	-	2.57	0	0	0	เบิกเงิน 2,488,696 บาท ทรงจ้างงาน	
	ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสกลนคร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ (สัญญา 2)		47/2563	3 ก.ค. 63	17 ก.ค. 63	7 ก.ย. 65	720	31	-	93,300,000.00	93,300,000.00	-	23,978,100.00	69,321,900.00	69,321,900.00	-	-	-	25.70	100	88.45	-11.55	บริหารสัญญา / เร่งรัดผู้รับจ้าง	
	ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสกลนคร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		0	0	0	0	0	0	1,719,600.00	-	1,719,600.00	-	-	-	-	854,750.00	864,850.00	864,850.00	49.71	0	0	0	แต่งตั้งโยธาเป็นผู้ควบคุมงาน	
2	ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ยกเลิกสัญญา)	2558	0	0	0	0	0	0	73,581,600.00	61,000,000.00	9,150,000.00	-	9,150,000.00	-	-	-	-	-	15.00	0	0	0	ทรจ.จ้างงานเบิกล่วงหน้า 9,150,000 บาท / ยกเลิกสัญญา	
	ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ยกเลิกสัญญา)		42/2563	4 มิ.ย. 63	5 มิ.ย. 63	28 ก.ค. 65	765	62	-	60,919,009.00	61,000,000.00	-	6,445,231.15	54,473,777.85	54,554,768.85	-	-	-	10.58	0	0	0	ยกเลิกการจัดจ้าง	
	ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ (สัญญา 3)	0	35/2566	27 ก.ย. 66	24 ก.ค. 66	14 มิ.ย. 66	600	50	0	48,500,000.00	54,554,768.85	0	1,280,400.00	47,219,600.00	53274368.85	0	0	0	2.64	0	13.48	13.96	0.48	บริหารสัญญา / เริ่มงาน ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. 66 สิ้นสุด 14 มิ.ย. 66
	ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		0	0	0	0	0	0	1,092,500.00	-	-	867,300.00	-	-	-	436,500.00	430,800.00	430,800.00	50.33	0	0	0		
3	ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการศึกษาศาสนาจังหวัดขอนแก่น พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2564	27/2565	23 มิ.ย. 65	18 เม.ย. 65	9 ก.ค. 66	540	44	120,024,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	-	120,000,000.00	-	-	-	-	-	100.00	100	100	0	ผลการก่อสร้างแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว	
	ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการศึกษาศาสนาจังหวัดขอนแก่น พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		335/2565	27 มิ.ย. 65	1 ก.ค. 65	9 ก.ค. 66	466	16	5,401,000.00	5,353,000.00	-	5,353,000.00	-	-	-	5,353,000.00	-	-	100.00	0	0	0	เบิกจ่ายเงินครบตามสัญญาจ้าง	
4	ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2564	26/2565	18 ก.พ. 65	1 มิ.ย. 65	21 เม.ย. 67	692	100	203,167,000.00	197,490,000.00	197,490,000.00	-	43,209,342.78	154,280,657.22	154,280,657.22	-	-	-	21.88	100	35.43	-64.57	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างปรับแผนงานขอขยายเวลา 122 วัน สิ้นสุด 21/1/67	
	ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		251/2565	23 ก.พ. 65	1 มิ.ย. 65	21 ก.ย. 66	570	19	9,142,500.00	9,120,000.00	-	9,120,000.00	-	-	-	8,640,000.00	480,000.00	480,000.00	94.74	0	0	0	บริหารสัญญา	
5	ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดแพร่ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	2565	ไม่มี	0	0	0	0	0	95,360,000.00	-	73,745,800.00	-	-	73,745,800.00	73,745,800.00	-	-	-	0.00	0	0	0	อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง	
	ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดแพร่ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		0	0	0	0	0	0	5,006,000.00	-	-	3,671,800.00	-	-	-	-	3,671,800.00	3,671,800.00	0.00	0	0	0	อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบวงเงินจัดจ้าง	
6	ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการภาค 5 และสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 5 พร้อมฯ	2565	30/2566	14 ก.ค. 66	1 พ.ค. 66	20 ก.ค. 68	660	167	209,575,000.00	208,318,000.00	113,083,600.00	-	-	113,083,600.00	113,083,600.00	-	-	-	0.00	7.04	3.06	-3.98	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	
	ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการภาค 5 และสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 5 พร้อมฯ		278/2567	30 พ.ค. 66	1 พ.ค. 66	20 ก.ค. 68	660	22	11,002,500.00	10,912,900.00	-	5,043,500.00	-	-	-	-	10,912,900.00	5,043,500.00	0.00	0	0	0	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	
7	ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงราย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	2565	3/2567	20 ก.พ. 67	19 มิ.ย. 67	8 ก.ค. 68	540	25	81,624,000.00	81,370,000.00	59,942,900.00	-	-	81,370,000.00	59,942,900.00	-	-	-	0.00	0	0	0	อยู่ระหว่างเร่งสัญญาการก่อสร้าง	
	ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงราย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		321/2567	13 มิ.ย. 67	19 มิ.ย. 67	8 ก.ค. 68	540	19	4,285,000.00	4,266,300.00	-	2,946,900.00	-	-	-	4,266,300.00	2,946,900.00	0.00	0	0	0	เลื่อนราคาหรือปรับ 4,266,300 บาท อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะเสนอราคา		
สำนักงานอัยการภาค 6																								
1	ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการภาค 6 พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2564	สอภ.6 ข/165	2 ส.ค. 65	1 ก.ค. 65	12 ก.ค. 67	743	126	263,599,000.00	259,999,000.00	178,243,400.00	-	8,423,678.18	251,575,321.82	169,819,721.82	-	-	-	3.24	29.606	7.793	-21.813	อยู่ระหว่างเสนอให้เป็นผู้จ้างงาน และประเมินความเสี่ยงที่ยังไม่ได้ส่งมอบ	
	ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการภาค 6 พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		351/2565	23 ส.ค. 65	1 ก.ค. 65	23 พ.ค. 67	630	21	10,544,000.00	10,395,000.00	-	6,616,500.00	-	-	-	6,616,500.00	3,778,500.00	-	63.65	0	0	0	ยกเลิกสัญญาจ้างตามหนังสือ สอภ.6 ที่ อส 0057(6)/1889 ตว. 6 พ.ย. 66	
สำนักงานอัยการภาค 7																								
1	ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2556	27/2557	30 ก.ย. 57	0	0	1028	88	193,338,400.00	192,891,000.00	108,998,600.00	-	108,551,292.60	84,339,707.40	447,307.40	-	-	-	56.28	98.72	43.63	-55.09	รอลงนามสัญญาจ้างงานเรื่องที่ดิน / เงินงบประมาณคงเหลือต้นปี 2560	

ลำดับ	รายการก่อสร้าง	ปีที่ขอตั้งงบประมาณ	เลขที่สัญญา	วงวันที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	จำนวนวัน	จำนวนงวดงาน	งบประมาณที่ตั้ง	วงเงินตามสัญญา	การจัดสรรงบประมาณ		การเบิกจ่าย					ร้อยละผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ				
											รวมงบประมาณที่ได้รับ		ค่าก่อสร้าง			ค่าควบคุม		ก่อสร้าง	ค่าควบคุม	แผน		สะสม	เร็วเข้า		
											ค่าก่อสร้าง	ค่าควบคุมงาน	เบิกจ่าย	คงเหลือตามสัญญา	คงเหลือตามงบที่ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือตามสัญญา							คงเหลือตามงบที่ได้รับ	
	ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัครราชวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		0	0	0	0	0	0	3,319,500.00	-	-	1,770,400.00	-	-	-	697,100.00	1,073,300.00	1,073,300.00		39.38	0	0	0	บ้านพักแล้วเสร็จเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วเหลืออาคารสำนักงาน	
2	ก่อสร้างอาคารสำนักงานคณบดีปกครองเพชรบุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ยกเลิกสัญญา)	2559		0	0	0	0	0	97,339,100.00	72,000,000.00	16,164,000.00	-	16,164,000.00	-	-	-	-	-		22.45	0	0	0	ทรจ.พนักงานยกเลิกสัญญา	
	ก่อสร้างอาคารสำนักงานคณบดีปกครองเพชรบุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ (สัญญา 2)		1/2564	27 ต.ค. 63	29 ต.ค. 63	16 ต.ค. 65	720	56	-	55,555,555.55	55,555,600.00	-	16,035,615.36	39,519,940.19	39,519,984.64	-	-	-		28.86	100	66.12	-33.88	อยู่ระหว่างดำเนินการ / อนุมัติค่าปรับร้อยละ 0 จำนวน 610 วัน จาก 17/10/65 - 18/6/67	
	ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานคณบดีปกครองเพชรบุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		0	0	0	0	0	0	1,285,000.00	-	-	1,285,000.00	-	-	-	812,400.00	472,600.00	472,600.00		63.22	0	0	0	แต่งตั้งโยธาเป็นคู่ควบคุมงาน	
3	ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัครราชวิทยาลัยนครปฐม พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2563	19/2564	5 ม.ค. 64	7 ม.ค. 64	22 ต.ค. 66	1080	68	232,886,000.00	198,770,000.00	198,770,000.00	-	38,957,147.14	159,812,852.86	159,812,852.86	-	-	-		19.60	59.87	55.38	-4.49	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง / มีการปรับแผนปฏิบัติงาน	
	ค่าควบคุมงานก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานอัครราชวิทยาลัยนครปฐม พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		336/2564	19 ต.ค. 64	9 ต.ค. 64	4 มี.ค. 67	908	31	9,315,400.00	8,744,040.00	-	8,744,100.00	-	-	-	7,545,550.00	1,198,490.00	1,198,550.00		86.29	0	0	0	บริหารสัญญา	
4	ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัครราชวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2565	19/2567	11 มี.ค. 67	0	0	0	0	80,196,000.00	68,657,500.00	-	-	-	51,495,200.00	51,495,200.00	-	-	-		0.00	0	0	0	อยู่ระหว่างรอส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้าง	
	ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัครราชวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		0	0	0	0	0	0	4,210,300.00	-	-	2,437,600.00	-	-	-	-	-	2,437,600.00		0.00	0	0	0	คกก.ต่อรองราคาเรียบร้อยแล้ว ส่งเรื่องให้ สบท. ดำเนินการจัดทำสัญญาต่อไป	
สำนักงานอัครราชวิทยาลัยภาค 8																									
1	ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัครราชวิทยาลัยสกลนคร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ยกเลิกสัญญา)	2556	760/2558	31 มี.ค. 58	0	0	1528	60	148,900,200.00	115,000,000.00	40,503,840.00	-	40,503,840.00	-	-	-	-	-		35.22	0	0	0	ผู้รับจ้างทำงาน / ยกเลิกสัญญาจ้าง งบประมาณ 63 คงเหลือ 40,596,000 บาท	
	ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัครราชวิทยาลัยสกลนคร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ (สัญญา 2)	0	14/2566	21 ต.ค. 66	26 ต.ค. 66	17 พ.ค. 67	450	40	74,496,200.00	73,980,000.00	40,596,000.00	0	4808700	69,171,300.00	35,787,300.00	0	0	0		6.5	0	41.50	23.80	-17.70	เบิกจ่ายเงินครั้งที่ 1 จำนวน 4,808,700 บาท
	ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัครราชวิทยาลัยสกลนคร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ								2,037,500.00	-	-	1,025,800.00	-	-	39,300.00	986,500.00	986,500.00		3.83						
2	ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัครราชวิทยาลัยระยอง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2564	9/2565	24 มี.ค. 65	25 มี.ค. 65	28 พ.ค. 66	614	67	174,588,000.00	127,357,099.00	127,357,100.00	-	91,953,577.54	35,403,521.46	35,403,522.46	-	-	-		72.20	100	98.96	-1.04	ขาย 44 วัน สิ้นสุด 28/11/66 / ค่าปรับร้อยละ 0 จำนวน 98 ตั้งแต่ 28/11/66 -21/1/67	
	ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัครราชวิทยาลัยระยอง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		336/2565	27 มี.ค. 65	1 ต.ค. 65	15 ต.ค. 66	472	16	7,856,500.00	5,475,200.00	-	7,443,000.00	-	-	-	5,276,700.00	255,200.00	2,166,300.00		95.34	0	0	0	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	
สำนักงานอัครราชวิทยาลัยภาค 9																									
1	ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัครราชวิทยาลัยนครพนม พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2564	30/2565	1 มี.ค. 65	15 มี.ค. 65	5 ต.ค. 66	540	66	140,205,000.00	128,961,000.00	128,961,000.00	-	43,779,118.40	85,181,881.60	85,181,881.60	-	-	-		33.95	100	45.38	-54.62	ขายเวลา 360 วัน (หยุดงาน 90 วัน + ปัญหาขาดคน 270 วัน)	
	ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัครราชวิทยาลัยนครพนม พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		255/2565	14 มี.ค. 65	15 มี.ค. 65	5 ต.ค. 66	540	19	6,309,000.00	5,400,000.00	-	5,400,000.00	-	-	-	5,400,000.00	-	-		100.00	0	0	0	บริหารสัญญา / อยู่ระหว่างหารือกรมบัญชีกลางเรื่องค่าควบคุมงาน 360 วัน	
รวมสัญญาค่าก่อสร้าง									3,594,546,900.00	2,811,859,900.32	2,742,161,336.00	-	839,166,668.37	2,209,259,217.20	1,903,827,760.23	-	-	-	28.34	0.00	-	-	-		
รวมสัญญาค่าควบคุมงานและงบประมาณที่โอน									136,791,500.00	103,458,303.64	-	103,372,400.00	-	-	-	59,760,418.64	56,204,285.00	42,538,681.36	0.00	58.74	-	-	-		
รวมทั้งสิ้น									3,731,338,400.00	2,915,318,203.96	2,845,533,736.00	-	839,166,668.37	2,209,259,217.20	1,903,827,760.23	59,760,418.64	56,204,285.00	42,538,681.36	28.34	58.74					

หมายเหตุ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ผลการดำเนินงานเร็วกว่าแผนงาน
- ผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนงาน ไม่เกิน -15% และ ยังไม่ได้จัดทำสัญญา
- เฝ้าระวังผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย >-15% -50% < /ขยายสัญญา /ปรับแผน
- ดัดแปลง เฝ้าระวังผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย >-50% / พังงาน / ส่งมอบพื้นที่ล่าช้า / ปัญหาที่ดิน
- รายการที่มีผลการเบิกจ่ายเงินประจำเดือน

ได้รับโอนจัดสรรเงินงบประมาณจาก สบง. ครบตามวงเงินในสัญญาจ้าง หรือตามกรอบวงเงินที่ กรม.อนุมัติ

- สบง. โอนจัดสรรเงินงบประมาณจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 (งบผูกพัน) ไปพลาถก่อน ครั้งที่ 1 จำนวน 11 รายการ จำนวนเงิน 94,185,400 บาท
- สบง. โอนจัดสรรเงินงบประมาณจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 (งบผูกพัน) ไปพลาถก่อน ครั้งที่ 2 จำนวน 5 รายการ จำนวนเงิน 36,549,400 บาท
- ร้อยละผลการเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงาน คำนวณจากโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการเท่านั้น (ไม่รวมโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ)
- จำนวนงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด คำนวณจากโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการเท่านั้น (ไม่รวมโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ)