ข้อมูลรายการก่อสร้างและค่าควบคุมงานของสำนักงานอัยการสูงสุด (งบประมาณผูกพันที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 24 โครงการ) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2565 ประจำเดือน มีนาคม 2567

ลำดับ	รายการก่อสร้างและค่าควบคุมงาน	ปีที่ขอตั้งงบประมาณ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	จำนวนวัน	จำนวนงวดงาน	งบประมาณที่ตั้ง	วงเงินตามสัญญา	การจัดสรรงบประมาณ งบปี 56-61 ค่าก่อสร้าง	งบปี 56-61 ค่าควบคุมงาน	งบปี 62 ค่าก่อสร้าง	งบปี 62 ค่าควบคุมงาน	งบปี 63 ค่าก่อสร้าง	งบปี 63 ค่าควบคุมงาน	งบปี 64 ค่าก่อสร้าง	งบปี 64 ค่าควบคุมงาน	งบปี 65 ค่าก่อสร้าง	งบปี 65 ค่าควบคุมงาน	งบปี 66 ค่าก่อสร้าง	งบปี 66 ค่าควบคุมงาน	งบปี 67 ค่าก่อสร้าง	งบปี 67 ค่าควบคุมงาน	รวมงบประมาณที่ได้รับ ค่าก่อสร้าง	รวมงบประมาณที่ได้รับ ค่าควบคุมงาน	การเบิกจ่าย ค่าก่อสร้าง เบิกจ่าย	ค่าก่อสร้าง คงเหลือตามสัญญา	ค่าก่อสร้าง คงเหลือตามงบที่ได้รับ	ค่าควบคุม เบิกจ่าย	ค่าควบคุม คงเหลือตามสัญญา	ค่าควบคุม คงเหลือตามงบที่ได้รับ	ร้อยละเบิกจ่าย ก่อสร้าง	ร้อยละเบิกจ่าย ค่าควบคุม	ร้อยละผลการดำเนินงาน แผน	สะสม	เร็ว/ช้า	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเกาะสมุย พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ(ยกเลิกสัญญา)	2556	760/2558	31 มี.ค. 58			1,528	60	148,900,200.00	115,000,000.00	40,503,840		0				0		0		0				40,503,840		40,503,840.00						35.22					ผู้รับจ้างทิ้งงาน / ยกเลิกสัญญาจ้าง งบประมาณ 63 คงเหลือ 40,596,000 บาท
	ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเกาะสมุย พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ(สัญญา 2)		14/2566	21 ส.ค. 66	26 ส.ค. 66	17 พ.ย. 67	450	40	74,496,200.00	73,980,000.00					40,596,000										40,596,000		4,808,700.00	69,171,300.00	35,787,300.00				6.50		41.50	23.80	-17.70	เบิกจ่ายเงินครั้งที่ 1 จำนวน 4,808,700 บาท
	ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเกาะสมุย พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ									2,037,500.00		39,300		0		986,500		0		0		0				1,025,800				39,300.00	986,500.00	986,500.00		3.83				แต่งตั้งโยธาเป็นผู้ควบคุมงาน
2	ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2556	27/2557	30 ก.ย. 57			1,028	88	193,338,400.00	192,891,000.00	108,998,600		0		0		0		0		0				108,998,600		108,551,292.60	84,339,707.40	447,307.40				56.28		98.72	43.63	-55.09	รอศาลปกครองพิพากษาเรื่องที่ดิน / เงินงบประมาณคงเหลือพับไปปี 2560
	ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคาสำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ								3,319,500.00			1,770,400		0		0		0		0		0				1,770,400				697,100.00	1,073,300.00	1,073,300.00		39.38				บ้านพักแล้วเสร็จเบิกจ่ายเงินเรียบร้อย/เหลืออาคารสำนักงาน
3	ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดฮอด พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ(ยกเลิกสัญญา)	2558	38/2560	31 มี.ค.60	17 ต.ค. 60	6 ต.ค. 62	720	31	115,469,600.00	96,836,450.00	2,488,696		0		0		0		0						2,488,696		2,488,696.00	-					2.57					เบิกเงิน 2,488,696 บาท/ผรจ.ทิ้งงาน
	ก่อสร้าอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดฮอด พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ(สัญญา 2)		47/2563	3 ก.ย. 63	17 ก.ย. 63	7 ก.ย. 65	720	31		93,300,000.00	5,516,160		4,676,640		38,084,900		0		31,512,000.00		11,021,600.00		2,488,700.00		93,300,000		23,978,100.00	69,321,900.00	69,321,900.00				25.70		100.00	88.45	-11.55	บริหารสัญญา / เร่งรัดผู้รับจ้าง
	ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดฮอด พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ								1,719,600.00			501,700		429,800		214,900		0		287,600.00		285,600.00				1,719,600				854,750.00	864,850.00	864,850.00		49.71				แต่งตั้งโยธาเป็นผู้ควบคุมงาน
4	ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ(ยกเลิกสัญญา)	2558							73,581,600.00	61,000,000.00	9,150,000		0		0		0		0						9,150,000		9,150,000.00	-					15.00					ผรจ.ทิ้งงานเบิกล่วงหน้า 9,150,000 บาท / ยกเลิกสัญญา
	ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ(ยกเลิกสัญญา)		42/2563	4 มิ.ย. 63	5 มิ.ย. 63	28 ก.ย. 65	765	62		60,919,009.00	0		26,814,200		0		6,883,000.00		27,302,800.00		0				61,000,000		6,445,231.15	54,473,777.85	54,554,768.85				10.58					ยกเลิกการจัดจ้าง
	ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ(สัญญา 3)		35/2566	27 ก.ย. 66	24 ต.ค. 66	14 มิ.ย. 66	600	50		48,500,000.00			12,520,163.71				6,883,000.00		35,151,605.14						54,554,768.85		1,280,400.00	47,219,600.00	53,274,368.85				2.64		13.48	13.96	0.48	บริหารสัญญา / เริ่มงาน ตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค. 66 สิ้นสุด 14 มิ.ย. 66
	ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ								1,092,500.00			184,500		227,600		0		91,000		364,200.00		0				867,300				436,500.00	430,800.00	430,800.00		50.33				
5	ก่อสร้างอาคารสำนักงานคดีปกครองเพชรบุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ(ยกเลิกสัญญา)	2559							97,339,100.00	72,000,000.00	16,164,000		0		0		0		0						16,164,000		16,164,000.00	-					22.45					ผรจ.ทิ้งงาน/ยกเลิกสัญญา
	ก่อสร้างอาคารสำนักงานคดีปกครองเพชรบุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ(สัญญา 2)		1/2564	27 ต.ค. 63	29 ต.ค. 63	16 ต.ค. 65	720	56		55,555,555.55	6,946,100		9,620,000		10,800,000		15,300,000.00		935,900.00		11,953,600.00				55,555,600		16,035,615.36	39,519,940.19	39,519,984.64				28.86		100.00	66.12	-33.88	อยู่ระหว่างดำเนินการ / อนุมัติค่าปรับร้อยละ 0 จำนวน 610 วัน จาก 17/10/65 - 18/6/67
	ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานคดีปกครองเพชรบุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ								1,285,000.00			535,500		321,200		107,100		321,200		0		0				1,285,000				812,400.00	472,600.00	472,600.00		63.22				แต่งตั้งโยธาเป็นผู้ควบคุมงาน
6	ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด (อาคารถนนรัชดาภิเษก 2) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	2561	ไม่มี						210,918,000.00	0.00	13,421,500		10,684,600		9,435,000		0		107,352,700		0				140,893,800		0.00	140,893,800.00	140,893,800.00				0.00					ยกเลิกการจัดจ้าง เนื่องจากพ้นกำหนดการยืนราคา/อยู่ระหว่างกรมโยธาฯ แก้ไขแบบ
	ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด (อาคารถนนรัชดาภิเษก 2) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ								3,765,300.00			239,900		1,015,200		0		0		941,500		0				2,196,600				0.00	2,196,600.00	2,196,600.00		0.00				รอลงนามสัญญา ภายหลังจากลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างฯ
7	ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด (อาคารธนบุรี 2) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	2562	381/2563	1 เม.ย. 63	18 เม.ย. 63	7 เม.ย. 65	720	140	193,299,000.00	193,299,000.00			65,648,000		37,989,100		21,201,800.00		41,076,000.00		27,384,100.00				193,299,000		85,612,141.10	107,686,858.90	107,686,858.90				44.29		100.00	48.42	-51.58	อยู่ระหว่างพิจารณาบอกเลิกสัญญา
	ค่าควบคุมงานก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด(อาคารธนบุรี 2) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		245/2565	10 ก.พ.65	16 ก.พ.65	7 เม.ย. 65	274	3	5,769,200.00	3,291,963.64				1,153,800		384,700		1,826,900		88,600		0				3,454,000				3,291,963.64	0.00	162,036.36		100.00				เบิกจ่ายเงินครบตามสัญญาจ้าง / ผรจ.รับผิดชอบค่าควบคุมงานส่วนที่งานไม่แล้วเสร็จ
8	ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดยโสธร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2562	1/2563	27 พ.ค. 63	28 พ.ค. 63	25 ก.พ. 67	720	101	94,400,000.00	93,936,613.02			20,923,200		14,410,400		8,781,604.00		23,449,996		0		26,618,300.00		94,183,500		30,333,627.52	63,602,985.50	63,849,872.48				32.29		100.00	85.09	-14.91	บริหารสัญญา (สัญญาสิ้นสุด 17 พ.ค. 65) / อนุมัติขยายเวลา จำนวน 608 วัน สิ้นสุด 25 ก.พ. 2567 (ปรับลดครั้งที่ 3 คงเหลือ 93,936,613.02 บาท)
	ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดยโสธร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		342/2564	6 ก.ย. 64			719	24	4,950,000.00	4,950,000.00				371,200		247,400		309,300		1,963,100		616,100		1,442,900.00		4,950,000				4,283,125.00	666,875.00	666,875.00		86.53				
9	ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2563	19/2564	5 ม.ค. 64	7 ม.ค. 64	22 ธ.ค. 66	1,080	68	232,886,000.00	198,770,000.00					46,577,200		54,340,100.00		575,400		58,627,900		38,649,400.00		198,770,000		38,957,147.14	159,812,852.86	159,812,852.86				19.60		59.87	55.38	-4.49	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง / มีการปรับแผนปฏิบัติงาน
	ค่าควบคุมงานก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		336/2564	19 ส.ค. 64	9 ก.ย. 64	4 มี.ค. 67	908	31	9,315,400.00	8,744,040.00						1,863,100		1,242,000		847,100		3,091,900		1,700,000.00		8,744,100				7,545,550.00	1,198,490.00	1,198,550.00		86.29				บริหารสัญญา
10	ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงเชียงดาว พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2564	27/2565	23 มี.ค.65	18 เม.ย.65	9 ต.ค.66	540	44	120,024,000.00	120,000,000.00							24,004,800.00		36,507,800.00		48,154,600.00		11,332,800.00		120,000,000		120,000,000.00	0.00	0.00				100.00		100.00	100.00	0.00	ผลการก่อสร้างแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อย
	ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงเชียงดาว พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		335/2565	27 มิ.ย. 65	1 ก.ค. 65	9 ต.ค.66	466	16	5,401,000.00	5,353,000.00								1,080,200		1,169,800		2,551,600		551,400.00		5,353,000				5,353,000.00	0.00	0.00		100.00				เบิกจ่ายเงินครบตามสัญญาจ้าง
11	ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2564	11/2565	27 เม.ย. 65	7 มิ.ย. 65	9 พ.ค. 67	570	86	188,172,000.00	197,245,000.00							37,634,400.00		50,571,000.00		49,460,100.00				137,665,500		72,555,916.57	124,689,083.43	65,109,583.43				36.78		56.010	76.860	20.850	บริหารสัญญา/ปรับแผน/สิ้นสุดสัญญา 26/12/66 ขยายเวลา 133 วัน สิ้นสุด 9 พ.ค. 67
	ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		368/2565	28 ก.ย. 65	1 ต.ค. 65	25 ธ.ค. 66	454	15	8,468,000.00	7,000,000.00								1,693,600		1,481,600		2,618,900				5,794,100				5,734,800.00	1,265,200.00	59,300.00		81.93				อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างควบคุมงานก่อสร้าง / ก.พ. เบิก 477,000 บาท
12	ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2564	12/2566	13 มี.ค. 66	1 พ.ค. 66	19 ม.ค. 68	630	125	249,608,000.00	273,945,500.00							49,921,600.00		67,082,300.00		51,778,900.00				168,782,800		41,091,825.00	127,690,975.00	127,690,975.00				15.00		13.36	9.46	-3.90	ผรจ.ขาดแผนงานหลัก ขาดวัสดุและแรงงาน ขาด Shop Drawing ผคง.เร่งรัดให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน
	ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		323/2566	5 เม.ย. 66	1 พ.ค. 66	20 ม.ค 68	630	20	11,232,400.00	10,957,800.00								2,246,500		1,965,500		2,741,700				6,953,700				1,565,370.00	9,392,430.00	5,388,330.00		14.29				เบิกจ่ายงวดที่ 1 (28 พ.ย. 66) / วันที่ 6 ก.พ. 67 ประชุมเบิกจ่ายงวดที่ 2-3 จำนวน 1,043,580 บาท
13	ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการภาค 6 พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2564	สอภ.6 ข1/65	2 ส.ค. 65	1 ก.ย. 65	12 ก.ย. 67	743	126	263,599,000.00	259,999,000.00							52,719,800.00		70,842,300.00		54,681,300.00				178,243,400		8,423,678.18	251,575,321.82	169,819,721.82				3.24		29.606	7.793	-21.813	อยู่ระหว่างเสนอให้เป็นผู้ทิ้งงาน และประเมินความเสียหายที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
	ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการภาค 6 พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		351/2565	23 ส.ค.65	1 ก.ย.65	23 พ.ค.67	630	21	10,544,000.00	10,395,000.00								2,108,800		1,844,900		2,573,600		89,200.00		6,616,500				6,616,500.00	3,778,500.00	0.00		63.65				บอกเลิกสัญญาจ้างตามหนังสือ สอภ.6 ที่ อส 0057(6)/1889 ลว. 6 พ.ย. 66
14	ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2564	26/2565	18 ก.พ. 65	1 มี.ค. 65	21 ม.ค. 67	692	100	203,167,000.00	197,490,000.00							40,633,400.00		54,601,200.00		74,278,900.00		27,976,500.00		197,490,000		43,209,342.78	154,280,657.22	154,280,657.22				21.88		100.00	35.43	-64.57	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ปรับแผนงานขยายเวลา 122 วัน สิ้นสุด 21/1/67
	ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		251/2565	23 ก.พ.65	1 มี.ค.65	21 ก.ย. 66	570	19	9,142,500.00	9,120,000.00								1,828,500		1,599,600		4,187,400		1,504,500.00		9,120,000				8,640,000.00	480,000.00	480,000.00		94.74				บริหารสัญญา
15	ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2564	9/2565	24 มี.ค.65	25 มี.ค.65	28 พ.ย. 66	614	67	174,588,000.00	127,357,099.00							34,917,600.00		53,103,600.00		33,639,200.00		5,696,700.00		127,357,100		91,953,577.54	35,403,521.46	35,403,522.46				72.20		100.000	98.960	-1.040	ขยาย 44 วัน สิ้นสุด 28/11/66 / ค่าปรับร้อยละ 0 จำนวน 98 ตั้งแต่ 28/11/66 -21/1/67
	ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		336/2565	27 มิ.ย. 65	1 ก.ค. 65	15 ต.ค.66	472	16	7,856,500.00	5,475,200.00								1,571,300		1,702,700		4,169,000				7,443,000				5,276,700.00	255,200.00	2,166,300.00		95.34				อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
16	ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 10 (บางบอน) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	2564	330/2566	2 พ.ค. 66	15 พ.ค. 66	6 ส.ค. 67	450	24	86,888,000.00	65,947,773.00							17,377,600.00		26,428,600.00		31,037,800.00				74,844,000		9,892,166.00	56,055,607.00	64,951,834.00				15.00		37.95	17.85	-20.10	เริ่มทำงาน 15 พ.ค. 66 /สั่งหยุดจากคุณสมบัติผู้ควบคุมงาน
	ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 10 (บางบอน) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		332/2566	9 พ.ค. 66	15 พ.ค. 66	6 ส.ค. 67	450	16	3,910,000.00	3,400,000.00								782,000		847,000		2,281,000				3,910,000				0.00	3,400,000.00	3,910,000.00		0.00				ลงนามสัญญา 9 พ.ค. 66 /อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
17	ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2564	45/2566	25 เม.ย. 66	1 พ.ค. 66	20 พ.ย. 67	570	60	140,406,000.00	136,888,800.00							28,081,200.00		37,734,000.00		36,903,900.00				102,719,100		0.00	136,888,800.00	102,719,100.00				0.00		51.637	2.411	-49.226	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา/ปัญหาเรื่องพื้นที่การหมุนของอาคารตามศาลากลางจังหวัด
	ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		328/2566	28 เม.ย. 66	1 พ.ค. 66	20 พ.ย. 67	570	19	6,318,300.00	6,300,000.00								1,263,700		1,106,000		1,954,100				4,323,800				1,989,360.00	4,310,640.00	2,334,440.00		31.58				อยู่ระหว่างบริหารสัญญาของ สอภ.2 สัญญาเริ่มวันที่ 1 พ.ค. 66
18	ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเบตง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2564	30/2565	1 มี.ค. 65	15 มี.ค. 65	5 ก.ย.66	540	66	140,205,000.00	128,961,000.00							28,041,000.00		37,680,200.00		51,061,400.00		12,178,400.00		128,961,000		43,779,118.40	85,181,881.60	85,181,881.60				33.95		100.00	45.38	-54.62	ขยายเวลา 360 วัน (หยุดงาน 90 วัน + ปัญหาชายแดน 270 วัน)
	ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเบตง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		255/2565	14 มี.ค. 65	15 มี.ค. 65	5 ก.ย.66	540	19	6,309,000.00	5,400,000.00								1,261,800		1,104,300		2,438,700		595,200.00		5,400,000				5,400,000.00	0.00	0.00		100.00				บริหารสัญญา / อยู่ระหว่างหารือกรมบัญชีกลางเรื่องค่าควบคุมงาน 360 วัน
19	ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดกบินทร์บุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2564	62/2564	29 ก.ค. 64	16 ส.ค. 64	31 ม.ค. 66	534	54	93,381,000.00	69,700,000.00							18,676,200.00		28,408,500.00		22,615,300.00				69,700,000		23,952,253.03	45,747,746.97	45,747,746.97				34.36		89.13	43.06	-46.07	ปรับแผน/ขยาย 84 วัน สิ้นสุด 31/1/66 / ค่าปรับ 0% จำนวน 235 วัน ตั้งแต่ 1/2/66 - 23/9/66
	ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดกบินทร์บุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		353/2565	29 ส.ค. 65	1 ก.ย. 65	31 ม.ค. 66	153	5	4,202,000.00	1,224,000.00								840,400		910,600		2,451,000				4,202,000				1,224,000.00	0.00	2,978,000.00		100.00				บริหารสัญญา เริ่มสัญญา 1 ก.ย. 65/เบิกจ่ายครบตามสัญญาจ้าง
20	ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดแพร่ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	2565	ไม่มี						95,360,000.00	0.00									19,072,000		54,673,800				73,745,800		0.00	73,745,800.00	73,745,800.00				0.00					อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง
	ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดแพร่ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ								5,006,000.00	0.00										1,001,200		2,670,600				3,671,800				0.00	3,671,800.00	3,671,800.00		0.00				อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบวงเงินจัดจ้าง
21	ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการภาค 5 และสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 5 พร้อมฯ	2565	30/2566	14 ก.ค. 66	1 ธ.ค. 66	20 ก.ย. 68	660	167	209,575,000.00	208,318,000.00									41,915,000		71,168,600				113,083,600		0.00	113,083,600.00	113,083,600.00				0.00		7.04	3.06	-3.98	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
	ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการภาค5 และสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 5 พร้อมฯ		278/2567	30 พ.ย. 66	1 ธ.ค. 66	20 ก.ย. 68	660	22	11,002,500.00	10,912,900.00										2,200,500		2,843,000				5,043,500				0.00	10,912,900.00	5,043,500.00		0.00				อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
22	ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดตราด พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2565	ไม่มี						107,622,000.00	0.00									21,524,400		61,703,500				83,227,900		0.00	83,227,900.00	83,227,900.00				0.00					อยู่ระหว่างพิจารณาของ คกก.แบบรูปรายการ
	ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดตราด พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ								5,650,000.00	0.00										1,130,000		3,013,700				4,143,700				0.00	4,143,700.00	4,143,700.00		0.00				ยกเลิกจ้างจ้าง ส่งเรื่องคืน สบอ. ดำเนินการต่อไป
23	ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงราย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	2565	3/2567	20 ก.พ. 67	19 มี.ค. 67	8 ก.ย. 68	540	25	81,624,000.00	81,370,000.00									16,324,800		43,618,100				59,942,900		0.00	81,370,000.00	59,942,900.00				0.00					อยู่ระหว่างร่างสัญญาการก่อสร้าง
	ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงราย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		321/2567	13 มี.ค. 67	19 มี.ค. 67	8 ก.ย. 68	540	19	4,285,000.00	4,266,300.00										857,000		2,089,900				2,946,900				0.00	4,266,300.00	2,946,900.00		0.00				ต่อรองราคาเรียบร้อย 4,266,300 บาท อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะเสนอราคา
24	ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดทองผาภูมิ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2565	19/2567	11 มี.ค. 67					80,196,000.00	68,657,500.00									16,039,200		35,456,000				51,495,200		0.00	51,495,200.00	51,495,200.00				0.00					อยู่ระหว่างรอส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้าง
	ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดทองผาภูมิ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ								4,210,300.00	0.00										842,100		1,595,500				2,437,600				0.00	2,437,600.00	2,437,600.00		0.00				คกก.ต่อรองราคาเรียบร้อย ส่งเรื่องให้ สบท. ดำเนินการจัดทำสัญญาต่อไป
	รวมสัญญาค่าก่อสร้าง								3,594,546,900.00	2,811,859,900.32	203,188,896.00		138,366,640.00		197,892,600.00		438,514,104.00		810,039,696.00		829,218,600.00		124,940,800.00		2,742,161,336.00		839,166,668.37	2,209,259,217.20	1,903,827,760.23				28.34					
	รวมสัญญาค่าควบคุมงานและงบประมาณที่โอน								136,791,500.00	103,458,303.64		3,271,300.00		3,518,800.00		3,803,700.00		18,467,200.00		24,254,900.00		44,173,300.00		5,883,200.00		103,372,400.00				59,760,418.64	56,204,285.00	42,538,681.36		58.74				
	รวมทั้งสิ้น								3,731,338,400.00	2,915,318,203.96	206,460,196.00		141,885,440.00		201,696,300.00		456,981,304.00		834,294,596.00		873,391,900.00		130,824,000.00		2,845,533,736.00		839,166,668.37	2,209,259,217.20	1,903,827,760.23	59,760,418.64	56,204,285.00	42,538,681.36	28.34	58.74				

หมายเหตุ

- (สีเขียวอ่อน) ดำเนินการแล้วเสร็จ
- (สีเขียว) ผลการดำเนินงานเร็วกว่าแผนงาน
- (สีเหลือง) ผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนงาน ไม่เกิน -15% / ยังไม่ได้จัดทำสัญญา
- (สีส้ม) เร่งรัดผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย >-15% -50%<
- (สีแดง) ติดตาม เร่งรัดผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย >-50% / ทิ้งงาน / ส่งมอบพื้นที่ล่าช้า / ปัญหาที่ดิน
- (สีฟ้า) รายการที่มีผลการเบิกจ่ายเงินประจำเดือน
- (สีชมพู) ได้รับโอนจัดสรรเงินงบประมาณจาก สบง. ครบตามวงเงินในสัญญาจ้าง หรือตามกรอบวงเงินที่ ครม.อนุมัติ

- สบง. โอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 (งบผูกพัน) ไปพลางก่อน ครั้งที่ 1 จำนวน 11 รายการ จำนวนเงิน 94,185,400 บาท
- สบง. โอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 (งบผูกพัน) ไปพลางก่อน ครั้งที่ 2 จำนวน 5 รายการ จำนวนเงิน 36,549,400 บาท
- ร้อยละผลการเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงาน คำนวณจากโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการเท่านั้น (ไม่รวมโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ)
- จำนวนงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด คำนวณจากโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการเท่านั้น (ไม่รวมโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ)